



# Câmara Municipal de Sorriso

## ESTADO DE MATO GROSSO

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"



REQUERIMENTO Nº 033/2012

**LEOCIR FACCIO - PDT E VEREADORES ABAIXO**

**ASSINADOS**, com assento nesta Casa, com fulcro nos Artigos 118 e 121 do Regimento Interno, no cumprimento do dever, **REQUEREM** à Mesa que este expediente seja encaminhado ao Exmo. Senhor Sguas Moraes, Secretário de Estado de Educação, com cópia ao Exmo. Senhor Mauro Savi, Deputado Estadual, ao Exmo. Senhor Clomir Bedin, Prefeito do Município de Sorriso e ao Senhor Odair José Dutra, Diretor da Escola Estadual "José Domingos Fraga", requerendo a destinação de equipamentos, conforme abaixo relacionado, necessários para atender adequadamente os alunos, professores e servidores da Escola Estadual José Domingos Fraga, Bairro Bela Vista, município de Sorriso-MT:

- a) Destinação de 17 (dezesete) computadores para equipar a sala de informática;
- b) Construção de uma Quadra Poliesportiva;
- c) Construção de calçada ao redor do terreno da Escola;
- d) Adequação de parte do espaço interno para estacionamento;
- e) Reparos e entrega oficial da obra.

### JUSTIFICATIVAS

A Escola Estadual José Domingos Fraga possui 12 (doze) salas de aula, sala de informática, biblioteca, administração, sala de professores, conjunto de banheiros, cozinha, refeitório e uma área disponível para construção de Quadra Poliesportiva e estacionamento de veículos.

Estão matriculados nesta Escola 911 (novecentos e onze) alunos, vindos de diversos bairros da redondeza. Foi destinada uma sala apropriada para informática, mas até o momento não tem computadores. Muitas atividades são desenvolvidas e exigem que professores e alunos acessam a internet e organizem trabalhos digitalizados. Por isso, necessário que sejam destinadas o quanto antes estas máquinas para atender esta demanda.

Há um espaço de área livre no pátio escolar planejado e que poderá ser destinado a construção de uma quadra poliesportiva para desenvolver atividades de educação física, esporte, lazer, cultura e eventos. Com vistas a desenvolver educação de forma integral esta estrutura é indispensável em uma Escola.

Como é uma Escola construída recentemente e está inserida em um quadra, devidamente cercada, em todo o seu redor não há passeio. Além de estético, a calçada no passeio permite a circulação das pessoas para evitar a utilização das ruas o que pode expor as pessoas a acidentes de trânsito.

Muitos alunos, professores e funcionários vêm à Escola de carro ou motos. Atualmente, por falta de local apropriado deixam os veículos na rua, em frente a Escola. Isto



# Câmara Municipal de Sorriso

## ESTADO DE MATO GROSSO

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”


acaba atrapalhando o trânsito, a circulação de outros carros, ônibus do transporte escolar, e expondo os carros a riscos de roubos ou danos como já aconteceu. Há uma área interna e nos fundos da escola que poderá ser organizada e destinada para estacionamento. Isso aliviará o trânsito em frente a escola e garantirá segurança aos veículos.


Pelo que temos conhecimento, esta Escola é nova e foi construída em convênio do Estado com a Prefeitura Municipal de Sorriso-MT. Veio uma Comissão realizar vistoria e receber a obra. Como apresenta um conjunto de pequenos problemas o Termo de Recebimento Definitivo passou a ser um Termo de Vistoria e Ocorrência atestando pendências, o qual encaminhamos cópia em anexo. Requeremos que as providências com relação aos apontamentos sejam sanadas o mais rápido possível e ocorra de fato o Termo de Recebimento Definitivo. Há pendências que estão expondo a riscos as pessoas que estão ocupando as estruturas deste prédio.


Encaminhamos, em anexo, cópia do Ofício nº 001/2012, da direção da Escola, a qual reivindica equipamentos e infra-estrutura, bem como de fotos da Escola e abaixo assinado.


Câmara Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 02 de março de 2012.


  
Leocir Faccio  
Vereador PDT


  
Luis Fabio Marchioro  
Vereador PDT


  
Polesello  
Vereador PTB

  
Jane Delalibera  
Vereadora PR

  
Marcelo Lincoln  
Vereador PR

  
Nilo A. Perin - Chacrinha  
Vereador PR

  
Professora Marisa  
Vereador PSD

  
Elias Maciel  
Vereador PSD



*Handwritten signature or initials.*



*Handwritten signature or initials.*

*Handwritten signature or initials.*



*Handwritten signature or initials.*

*Handwritten signature or initials.*

*Handwritten signature or initials.*

*[Handwritten scribble]*

*[Handwritten scribble]*



*[Handwritten scribble]*



*Handwritten signature or initials.*

*Handwritten signature or initials.*

*Handwritten signature or initials.*



Q



Q

Q

*[Handwritten scribble]*

*[Handwritten scribble]*



*[Handwritten scribble]*

*[Small handwritten marks]*



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*





*Handwritten signature or initials.*

*Handwritten signature or initials.*

*Handwritten signature or initials.*



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO  
SECRETARIA ADJUNTA DE ESTRUTURA ESCOLAR  
ASSESSORIA JURÍDICA

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE OBRAS - Portaria nº 439/2010/GS-SEDUC/MT, publicada no D.O. em 02/09/2010.

TERMO DE VISTORIA E OCORRÊNCIA DE OBRA - TVO

UF: MATO GROSSO	MUNICÍPIO: SORRISO/MT
ORDENADOR DE DESPESA: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	
LOCAL DA OBRA: ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DOMINGOS FRAGA	
TERMO DE CONVÊNIO: 093/2008/SEDUC/PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO.	
VALOR: R\$ 1.388.418,66	
ADITIVO 1: R\$ 232.835,87	
ADITIVO 2: R\$ 72.870,13	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 12 SALAS DE AULA, SALA DE INFORMÁTICA, BIBLIOTECA, ADMINISTRAÇÃO, SALA DE PROFESSORES, CONJUNTO DE BANHEIROS (M/F), COZINHA E REFEITÓRIO, MURO, PRAÇA DE RECREAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS.	
ÓRGÃO EXECUTOR: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	FISCAL DO ORDENADOR DE DESPESA: FÁBIO LOPES DE ARAÚJO

FIRMA CONTRATADA: EMG CONSTRUTORA LTDA


RESPONSÁVEL TÉCNICO DA PREFEITURA:


Aos vinte e um dias do mês de Julho de dois mil e onze, a partir das oito horas, em cumprimento às determinações constantes da Portaria supracitada, exarada pela Secretária de Estado de Educação, Rosa Neide Sandes de Almeida, a Comissão em epígrafe procedeu à vistoria "in loco" para o Recebimento Definitivo da referida obra, verificando item por item da planilha de execução original, o que abaixo descreve, porém, transformando o referido Termo de Recebimento Definitivo (TRD) em Termo de Vistoria e Ocorrência (TVO) atestando todas as pendências nos termos da Lei 8.666/93.

A Comissão constatou que a obra ENCONTRA-SE EXECUTADA, porém sem condições de ser recebida definitivamente em razão de ainda subsistir pendências, as quais deverão ser sanadas e/ou justificadas, improrrogavelmente, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados da data de assinatura do presente termo ou da data em que houver prova incontestável de notificação.


Desta feita, a Contratada/Prefeitura Municipal ficam notificadas, comprometendo-se em efetuar a conclusão da obra e as correções necessárias no prazo legal e/ou justificá-las. Tudo conforme anexo I. As pendências do anexo I constituem-se em parte integrante do presente Termo de Vistoria e Ocorrência, tudo sob pena de abertura de Tomada de Contas Especial para apuração de responsabilidade dos envolvidos.


Sorriso, 21 de Julho de 2011.


  
Luciano Roberto da Silva  
Advogado - Presidente da Comissão

  
Claudia Mara das Graças Santi  
Diretora da E.E. José Domingos Fraga

  
Ethiel Barreto Filho  
Engenheiro Civil

  
Fábio Lopes de Araújo  
Fiscal da SEDUC

  
Mário Marcio Ponce Corrêa da Costa  
Engenheiro Eletricista

  
Secretário Adjunto de Estrutura Escolar

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR MODELO ATRATIVA 12 SALAS DE AULA + SALA DE INFORMÁTICA + BIBLIOTECA + ADMINISTRAÇÃO + SALA DE PROFESSOR + CONJUNTO DE BANHEIROS M/F

#### COBERTURA

1/ Item 7.1 - Estrutura metálica para cobertura, com especificações mínimas: perfil aço dobrado, laminado e chaparia ASTM A 36, eletrodo E6013, especificação AWS, incl. montagem e fundo anti corrosão a base de cromato de zinco- 845,38 m<sup>2</sup>

**Obs.: Falta executar contraventamento na estrutura da rampa de acesso.**

#### ESQUADRIAS

2/ Item 8.1 - Fornecimento e Instalação de Porta metálica de abrir em chupa dobrada n 18

**Obs.: Recolocar puxador da sala do professores.**

#### PISO

3/ Item 10.2 - Revestimento de piso em granilite fundido no local formando quadros de 2,00 m<sup>2</sup> de área (no máximo) com junta plástica colorida e faixa perimétrica de 30 em na cor preta, aplicação de 2 demãos de resina acrílica (20% Grana Branca)

**Obs.: O piso possui muitas rachaduras devendo ser demolidos e refeitos.**

4/ Item 10.5 - Fornecimento e assentamento de plurgoma em placas de 50 x 50 cm espessura 3,5 mm.

**Obs.: Existe varias placas soltando devendo ser reassentadas.**

#### PINTURA

5/ Item 12.2 - Pintura Em Látex PVA (1ª Linha: Renner, Coral ou Suvinil), 02 Demãos Sobre Superfície Previamente Perfeitamente Emassada

**Obs.: Repintar as paredes que ficaram com tonalidades diferentes.**

6/ Item 12.3 - Pintura em Esmalte Sintético (1ª Linha: Renner, Suvinil ou Ipiranga) sobre Esquadria Metálica, inclusive lixamento uma demão de zarcão laranja, correções de imperfeições e 02 demãos de tinta base de esmalte, pintura executada com compressor e pistola

**Obs.: Retocar pinturas das portas que estão enferrujadas.**

7/ Item 12.4 - Textura Acrílica (1ª Linha), Pigmentada, em Parede Externa ou Interna, incl. Aplicação de Fundo Preparador de Superfície Base de Água

**Obs.: Repintar as paredes que ficaram com tonalidades diferentes.**

#### INSTALAÇÕES SANITARIAS

8/ Item 16.19 - Fornecimento e Instalação de Sifão Tipo Copo Em Metal Cromado 1 x 1 1/2" - NÃO EXECUTADO - NEGATIVAR

**Obs.: Foi executado sifão corrugado em PVC branco.**

#### SERVIÇOS COMPLEMENTARES

9/ Item 17.5 - Fornecimento e instalação de guarda corpo e corrimão em tubo galvanizado 2" chumbado no piso h=1,00 m pintado com tinta à óleo 02 demãos

**Obs.: Repintar as partes que estão enferrujadas e colocar acabamento de borda no corrimão da rampa.**

10/ Item 17.6 - Fornecimento e instalação de porta papel de louça com rolete - NÃO EXECUTADO - EXECUTAR

**Obs.: Foi executado em plástico.**

11/ Item 17.16 - Fornecimento de quadro de giz conforme detalhe do dop de 5,00x1,30m executado na obra, após chapisco prévio será executado o emboço com argamassa 1:4:8 e reboco com argamassa 1:2:12 de granulação fina com superfície cuidadosamente desempenada, pintura

**Obs.: reparar todas as trincas e pintura dos quadros e assentar o porta giz conforme**

especificação.

### RESERVATÓRIO

**Obs.: Não foram encontrados tubos e conexões em ferro galvanizado, e sim tubos e conexões em PVC devendo o fiscal responsável em negativar os itens não executados e planilhar os itens que foram executados.**

12/ Item 18.1 - Fornecimento e Instalação de Registro de Gaveta C/ Acabamento Bruto 1 1/2 pol - NÃO EXECUTADO - NEGATIVAR

13/ Item 18.2 - Fornecimento e Instalação de Registro de Gaveta C/ Acabamento Bruto 1 1/4 pol - NÃO EXECUTADO - NEGATIVAR

14/ Item 18.3 - Fornecimento e Instalação de Registro de Gaveta C/ Acabamento Bruto 1 pol - NÃO EXECUTADO - NEGATIVAR

15/ Item 18.6 - Fornecimento e Instalação de Tubo Ferro Galvanizado c/ Costura 1 1/2 Pol x 6.00 x 3.60mm - NÃO EXECUTADO - NEGATIVAR

16/ Item 18.7 - Fornecimento e Instalação de Tubo Ferro Galvanizado c/ Costura 1 1/4 Pol x 6.00 x 2.65mm - NÃO EXECUTADO - NEGATIVAR

17/ Item 18.8 - Fornecimento e Instalação de Tubo Ferro Galvanizado c/ Costura 1 Pol x 6.00 x 2.65mm - NÃO EXECUTADO - NEGATIVAR

18/ Item 18.9 - Fornecimento e Instalação de Cotov. De Ferro Galvanizado 90° 1.5 Pol - NÃO EXECUTADO - NEGATIVAR

19/ Item 18.10 - Fornecimento e Instalação de Cotov. De Ferro Galvanizado 90° 1 1/4 Pol - NÃO EXECUTADO - NEGATIVAR

20/ Item 18.11 - Fornecimento e Instalação de Cotov. De Ferro Galvanizado 90° 1 Pol - NÃO EXECUTADO - NEGATIVAR

21/ Item 18.12 - Fornecimento e Instalação de Tee De Ferro Galvanizado 1 1/4 Pol - NÃO EXECUTADO - NEGATIVAR

22/ Item 18.13 - Fornecimento e Instalação de Tee De Ferro Galvanizado 1 Pol - NÃO EXECUTADO - NEGATIVAR

23/ Item 18.14 - Fornecimento e Instalação de Flanges C/Sextavados De Ferro Galvanizado 1.5 Pol - NÃO EXECUTADO - NEGATIVAR

24/ Item 18.15 - Fornecimento e Instalação de Flanges C/Sextavados De Ferro Galvanizado 1 1/4 Pol - NÃO EXECUTADO - NEGATIVAR

25/ Item 18.16 - Fornecimento e Instalação de Flanges C/Sextavados De Ferro Galvanizado 2.5 Pol - NÃO EXECUTADO - NEGATIVAR

### CONSTRUÇÃO DE 412M DE MURO EM GRADIL H=2,20M

#### ESQUADRIAS

26/ Item 6.2 - Portão de ferro metalon 30x20mm (02 ud 4,0m e 01ud 1,0m x 2,20m de altura) - NÃO EXECUTADO.

**Obs.: O portão executado foi de 20x20mm e não foi executado o portão de 1,0m x 2,20mm devendo ser executado.**

27/ Item 8.2 - Pintura em Esmalte Sintético (1ª Linha: Renner, Suvnil ou Ipiranga) sobre Esquadria Metálica, inclusive lixamento uma demão de zarcão laranja, correções de imperfeições e 02 demãos de tinta base de esmalte, pintura executada com compressor e pistola.

**Obs.: deverá ser lixado e repintado nos pontos que apresentarem ferrugem.**

### CONSTRUÇÃO DE COZINHA E REFEITÓRIO

28/ Item 6.3 - Fornecimento e Instalação de calha ou rufo na chapa n.26 com desenvolvimento de 40.00 em - NÃO EXECUTADO - NEGATIVAR

29/ Item 6.4 - Fornecimento e Instalação de Tubo de pvc para águas pluviais inclusive braçadeira para fixação 100 mm - NÃO EXECUTADO - NEGATIVAR

### PISOS

31/ Item 9.3 - Revestimento de piso em granilite fundido no local formando quadros de 2,00 m<sup>2</sup> de área (no máximo) com junta plástica colorida e faixa perimétrica de 30 cm na cor preta, aplicação de 2 demãos de resina acrílica (20% Grana Branca)

**Obs.: O piso possui muitas rachaduras devendo ser demolidos e refeitos.**

### INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

32/ Item 14.8 - Fornecimento e instalação de sifão de pvc cromado de 1 x 1,5 pol para pia ou lavatório - NÃO EXECUTADO - NEGATIVAR

**Obs.: Foi executado em PVC branco corrugado.**

33/ Item 14.31 - Fornecimento e Instalação de Registro de Pressão (Base) 3/4 pol. - EXECUTADO PARCIALMENTE - NEGATIVAR

**Obs.: Na planilha constam 10 (dez) unidades e foram executados 07 (sete) unidades, portanto faltou executar 03 (três) unidades.**

34/ Item 14.32 - Fornecimento e Instalação de Acabamento Para Registro. - EXECUTADO PARCIALMENTE - NEGATIVAR

**Obs.: Na planilha constam 10 (dez) unidades e foram executados 07 (sete) unidades, portanto faltou executar 03 (três) unidades.**

### OBSERVAÇÕES

1/ Deverá ser demolido e refeito todos os pisos que apresentam rachaduras;

2/ Deverão ser demolidos a parede da entrada do Banheiro Feminino Pavimento inferior que está se soltando da parede e refeito adequadamente.

3/ Deverão ser chumbados de modo que apresente segurança a comunidade escolar o guarda corpo do Pavimento superior em frente da rampa;

4/ Deverá ser feito reaperto dos parafusos do guarda corpo e corrimão da rampa e corredores;

5/ Deverá ser reparado todas as trincas e rachadura nas paredes e lajes que possuem na escola;

6/ deverá ser feita revisão na instalação hidráulica do banheiro masculino superior, pois está com vazamentos

7/ Revisar a cobertura que apresenta sinais de vazamento na parede do lado externo do laboratório de informática;

8/ As cantoneiras que foram executadas nas juntas de dilatação deverão ter os parafusos retirados de uma das abas;

9/ Deverá ser refeito a parede do hidrante do pavimento superior, pois está se soltando da parede e foi executado cantoneira devido ao seu deslocamento;

10/ Deverá ser refeito o acabamento de borda de piso do refeitório que esta se soltando;

11/ Não foram contemplados em planilha bacia sanitária e lavatório para PNEF;

12/ A escola não está adequadamente para a acessibilidade tendo vários desníveis entre corredores e salas de aula, e na sua entrada principal.

### INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

35/ Item 13.9 - Fornecimento e instalação de Caixa Retang. De Ferro de Embutir C/Furos De 1/2 pol e 3/4 pol 4x4 pol - NÃO EXECUTADO - NEGATIVAR

36/ Item 13.25 - Fornecimento e Instalação de Disjuntor monofásico EL 15A da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL) - EXECUTADO PARCIALMENTE - NEGATIVAR

**Obs.: Na planilha constam 10 (dez) unidades e foram executados 05 (cinco) unidades, portanto faltou executar 05 (cinco) unidades.**

37/ Item 13.27 - Fornecimento e Instalação de Disjuntor bifásico EL 10A da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL) - EXECUTADO PARCIALMENTE - NEGATIVAR



Obs.: Na planilha constam 17 (dezessete) unidades e foram executados 03 (três) unidades, portanto faltou executar sete (sete) unidades.

38/ Item 13.36 - Fornecimento e instalação de luminária bloco autônomo de iluminação de emergência com 2 projetores - NÃO EXECUTADO - NEGATIVAR

Obs.: Foram executadas 20 (vinte) unidades de luminária de emergência de marca da Fox Lux com duas lâmpadas fluorescentes de 8W.

39/ Item 13.38 - Fornecimento e instalação de Interruptor Simples de Embutir 3 teclas 10 A - 250V com espelho para caixa 4x2". - EXECUTADO PARCIALMENTE - NEGATIVAR

Obs.: Na planilha constam 22 (vinte e dois) unidades e foram executados 19 (dezenove) unidades, portanto faltou executar 03 (três) unidades.

#### CONSTRUÇÃO DE COZINHA E REFEIÓRIO

40/ Item 13.3 - Fornecimento e instalação de luminária tipo globo leitoso 10x20cm: - NÃO EXECUTADO - NEGATIVAR

41/ Item 13.30 -

Fornecimento e Instalação de Chuveiro Elétrico 110v ou 220v 03 Temperaturas, Incl. Assessorios - NÃO EXECUTADO - NEGATIVAR

#### OBSERVAÇÕES ELETRICAS

1/ Executar a inversão do disjuntor de 175 A localizado no QDG1;

2/ O quadro de distribuição QD4 não consta no diagrama unifilar e não foi possível a sua localização;

3/ Executar instalação de 05 espelhos para tomadas que estão faltando;


4/ Executar substituição de 18 lâmpadas fluorescentes de 40W que estão queimadas;

5/ Executar a substituição de 02 ventiladores de teto que estão queimados;


6/ Substituir o comando do ventilador de teto da sala 02;


7/ Revisar a fixação de luminárias no refeitório;

Sorriso, 21 de Julho de 2011.


  
Luciano Roberto da Silva  
Advogado - Presidente da Comissão



  
Claudia Mara das Graças Santi  
Diretora da E.E. José Domingos Fraga

  
Ethiel Barreto Filho  
Engenheiro Civil

  
Fábio Lopes de Araújo  
Fiscal da SEDUC

  
Mário Marcio Ponce Corrêa da Costa  
Engenheiro Eletricista

  
Secretário Adjunto de Estrutura Escolar

ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO  
ASSESSORIA PEDAGÓGICA DE SORRISO-MT  
ESCOLA ESTADUAL "JOSÉ DOMINGOS FRAGA"

Sorriso - MT, 01 de março de 2012.

OF nº 001/12  
De: E.E. "José Domingos Fraga"  
Para: Leocir Faccio  
MD: Vereador deste município

Prezado senhor,

Nós, Odair José Dutra, diretor desta unidade escolar e Janete Zanini, Presidente do CDCE, servimo-nos do presente para solicitar de Vossa Excelência esforços junto aos nossos Deputados Estaduais no tocante a efetivação da **Sala de Informática** que desde 2010 encontra-se vazia sem os devidos computadores; construção de uma **Quadra poliesportiva**, pois o número de alunos aumentou consideravelmente, passando de 520 para 911 e de acordo com a localização desta escola recebemos alunos dos Bairros União, Taiamã, Pinheiros, São José, Bela Vista e Primavera que em sua maioria são de famílias humildes e necessitam de oportunidades com relação à prática de esportes e a inserção dos mesmos no mundo da informatização.

Limitado ao exposto e sabedores que somos do vosso compromisso com a educação deste município, elevamos os nossos votos de estima e consideração.

Na certeza de sermos atendidos, antecipamos agradecimentos.

Atenciosamente,

  
-----

Janete Zanini  
Presidente do CDCE

  
-----

Odair José Dutra  
Diretor







Senhores Alunos,


Venho através deste solicitar a vossa assinatura, caso concordem com esta causa. Este baixo-assinado refere-se à apresentação de algumas necessidades que a devida escola, Escola Estadual José Domingos Fraga, possui.

A necessidade que vamos abordar neste termo, será a construção do estacionamento nesta escola. Afirmamos que o mesmo documento será levado a Câmara Municipal de Sorriso, e estará aos cuidados do Vereador Leocir Faccio.

Observamos que este baixo-assinado não será para a realização imediata da obra, mas sim, para que o Vereador Leocir esteja a par de nossas dificuldades e posteriormente nos ajudando na realização das melhorias.

Sabrina Noqueira de Lima  
Jessica Carvalho da Silva  
Ana Karoline Machado da Costa  
F. HANCOCK BANTANA DE SOUZA JUNIOR.  
Francieli Petry  
Melisson Alves  
Arielly Marques Guimarães  
Regisson Príncipe  
Wellison Hilário Faedo  
Diniz Felipe de  
Carriano de Lima  
Anderson Reimers  
Arieli Naira de Lima  
Ladislau Sousa Vale Moutão  
Rafaela Giorelli  
Eli de Fatima Ribeiro  
Gedeon dos Santos  
Danilo do Nascimento  
Antônio Marcos  
Tiago Paulo Costa  
Jonny Henrique  
Daiane Pereira  
Ana Gabrielle de Souza  
Juan Carlos Gomes de Araújo  
EDERSON MEDEIROS MEZZOMO  
Elizete Zaniset  
Tara Rodrigues dos Santos  
Theriffer Hornhehl  
Thayane da Silva Rodrigues  
Adriano Romeu  
Carlos Eduardo Lykatelli  
Franciele Nairó e Schimiott  
Cristiane de Oliveira Mendes  
Karen Beatriz C. Schimiott  
Rodrigo Clemente de Souza  
Márcia de Paula Barthemira da Silva

Natassina Lima Dos Santos.  
Eder Gomes de Souza  
Rafael Queiroz E. 3º C  
Ricardo Mendes de Sousa  
~~Charles Higueras~~  
Laurina Lourenço Ferreira C. S.  
Hellenilson Rodrigues  
Matheus Sklodovitch Gasser  
Ricardo Custodio Porciencich  
Fernando do Costa Santos  
Larissa da Conceição Silva  
Maigara S. Scarpavetti  
Guilherme José da Silva  
Everton Lima Zanoto  
Dionete Cristina Wolf  
Jesse M. da Costa  
Guatiero Wentz  
Matheus Gomes Gondolo  
Luiz Eduardo F. Sambrano  
Rafael Pereira dos Santos  
Eduardo Felipe Bressan  
Samuel Marcelino Silveira Pereira  
Damião R. Souza  
Emerson Gomes Lima  
Walter Mathus Martins dos Reis  
Carlos Eduardo Lint  
Gueden Cristine Dall'acqua  
Tamela Vanessa Bisina  
Larissa Tainara Pupo Ribeiro  
Raquel Santos Alves  
Fernanda dos Santos Guisca  
Guilherme De Souza Silva  
Dulcinea Queiroz  
Viviane Queiroz  
Dioniane F. Santos Fernandes  
Franciam J. Schuster  
Ana Gabriela Vago  
Wilson Moscardi  
Dani Barros Aguiar Velho Santos  
Luane Martins dos Santos  
Leticia Fuscain Barbosa  
Clisson Mauro Pereira  
Leticia Santos Voz da Silva  
Rosângela dos Santos  
Janessa de Souza Mendes  
Veridiana Santos Barbosa



Jessica Patricia Tristão Gansa
Jessica Gomes Monteiro
Fabiano dos Santos
Helianaine Silva Marques
Adriano Ojstima Siebert
Jauara Silva dos Santos
Gilardi de Castro Rubell
Radiani de Moura
Juliana dos S. Baurindo
Guilherme Lucas Almeida
Caullian Alexandor Veloso
Ulenoxon Martins Rio
Marcelo de Jesus Paiva
Valdeir Soares do Silve

Emerson Philip Alves Mendes  
 1045 DIAS SANTOS  
 MARIA GOMES  
 ALEX RIBERO

Jean Lucas Treitas morais  
 André Aparecido grande.  
 Raquilete Rosa da Silva  
 Alice Tommaso Bach  
 Jéssica C. Chaves.  
 Micheli Felix  
 João Pedro R. Sobrinho

Biniçius matheus sompaio  
 Brito Souza Silva  
 Josicelia Pereira Guimarães  
 Matheus Guilherme

Marcela Custina  
 Martha V. Guedz.  
 Ulindson de Souza Gomes.  
 Rodrigo Felipe  
 Leon Filipini de Oliveira

- Hukli Brantson Nunes Costa
- Luis Fernando Pereira do Nascimento.
- Yagom Babaldrina Razon
- Payne Dias
- Rondon Zelinger
- Suelim dos Santos.
- Elyandro da Silveira Silva.
- Caio Ferreira dos Santos
- Nicolas Ximenes Campos.
- Gabriel de Carvalho Zamboti
- Andre Luiz Imamede Saraiva Gomes.
- Luiz Eduardo F. Miranda.
- Larissa Karina Silva de Almeida.
- Miriam Foudina Rodilha Amorim.
- Leiton Carvalho de Oliveira.
- Mikael Aires Braun
- Thalys Andrade
- Jackson Murilo Delalikerou
- Jose de Oliveira.
- Pamela Kristiny Maistro.

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*