



Sorriso, 23 de Março de 2015

OFÍCIO DCOP Nº 076/2015

A Ilmo.
Sr. Fabio Gavasso
Presidente da Câmara

Prezado Senhor,

Ao cumprimentá-los cordialmente, venho por intermédio deste, em atenção aos Requerimentos dos Vereadores desta casa, elencamos a seguir respostas aos pleitos formulados, com as quais esperamos tê-los atendido:

REQUERIMENTO Nº 017/2015 – Aatoria do Vereador Professor Gerson – requerendo informações sobre o andamento, bem como, cronograma de conclusão das obras do CRAS São Domingos.

Informamos que a obra referida acima, encontra-se em andamento, porém a liberação de recursos (solicitação de medição), depende dos fiscais da Caixa Econômica Federal, e está tramitação está demorando em média 40 dias após a solicitação das medições.

Devido à morosidade na liberação dos recursos a execução dos serviços está atrasando, sendo assim foi necessário solicitar aditivo no prazo de execução da obra. (Segue em anexo cronograma).

REQUERIMENTO Nº 039/2015 – Aatoria do Vereador Irmão Fontenelle e demais Vereadores que a subscrevem – requerendo explicações sobre os aparelhos da Academia ao Ar Livre, e quando estarão disponíveis para os moradores do Bairro Boa Esperança.

Informamos que a indicação acima referida foi encaminhada para a Secretaria Municipal de Esportes, uma vez que o conteúdo da indicação é de sua competência.

Sendo que se apresentava para o momento, renovo protestos de estima e consideração.


Marcelo Rodrigues Ferraz
Secretário Adjunto da Cidade

Empreendimento: CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SORRISO/MT

Agente Financeiro: FNAS

Localização da obra: Rua Santa Luzia - Equip Comunitário

Objetivo: CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data do contrato de empreitada:

R\$ 402.055,01

Valor Reajustado:

Início da obra:

Período:

Data: 23/02/2015



ITEM	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
	DIAS CONSECUTIVOS										
	SERVIÇOS		4º Aditivo - Fevereiro		270 DIAS - Março		300 DIAS - Abril		5º Aditivo - Maio		340 DIAS - Junho
DISCRIMINAÇÃO	TOTAL R\$	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1.0	Requisitos gerais	6.243,26	1,55%	0,00	0,00%	0,00	22,65%	1.414,19	0,00%	0,00%	0,00%
2.0	Contrato de Obra e Materiais Básicos	9.021,42	2,24%	792,39							
3.0	Concreto	0,00	0,00%	0,00							
4.0	Vedações Internas e Externas	0,00	0,00%	0,00							
5.0	Impermeabilização, Isolação Térmica e Cobertura	42.911,70	10,67%	13.331,04	31,07%	22.544,01	51,37%	23.809,77	0,00%	0,00%	0,00%
6.0	Portas, Janelas e Vidros	46.363,78	11,53%			33.913,04	18,35%	21.218,67	0,00%	0,00%	0,00%
7.0	Acabamentos	115.646,09	28,76%			7.090,93	46,79%	14.312,71	0,00%	0,00%	0,00%
8.0	Sistemas Elétricos e de Comunicação	29.336,31	7,30%			751,38	96,18%	18.940,57	0,00%	0,00%	0,00%
9.0	REDE HIDRÁULICA	19.691,95	4,90%			0,00	100,00%	264,94	0,00%	0,00%	0,00%
10.0	REDE SANITÁRIA	264,94	0,07%			14.389,00	0,00%		3,62%	4.797,51	0,00%
11.0	ÁREA DE CONVIVÊNCIA - SERVIÇOS ACRESCIDOS	132.585,56	32,98%				0,00%		31,38%	11.096,50	0,00%
	3º Aditivo de Valores	35.357,29					33,33%	20.842,05	33,33%	20.842,05	33,33%
	5º Aditivo de Valores	62.576,14							9,14%	36.736,05	5,18%
	Faturamento Simples					92.811,80	25,07%	100.802,89	9,14%	36.737,05	12,63%
	Faturamento Acumulado	402.055,01	100,00%			92.811,80	25,07%	100.802,89	9,14%	36.737,05	12,63%