



Sorriso, 23 de Março de 2015

OFÍCIO DCOP Nº 076/2015

A Ilmo.
Sr. Fabio Gavasso
Presidente da Câmara

Prezado Senhor,

Ao cumprimentá-los cordialmente, venho por intermédio deste, em atenção aos Requerimentos dos Vereadores desta casa, elencamos a seguir respostas aos pleitos formulados, com as quais esperamos tê-los atendido:

REQUERIMENTO Nº 017/2015 – Aatoria do Vereador Professor Gerson – requerendo informações sobre o andamento, bem como, cronograma de conclusão das obras do CRAS São Domingos.

Informamos que a obra referida acima, encontra-se em andamento, porém a liberação de recursos (solicitação de medição), depende dos fiscais da Caixa Econômica Federal, e está tramitação está demorando em média 40 dias após a solicitação das medições.

Devido à morosidade na liberação dos recursos a execução dos serviços está atrasando, sendo assim foi necessário solicitar aditivo no prazo de execução da obra. (Segue em anexo cronograma).

REQUERIMENTO Nº 039/2015 – Aatoria do Vereador Irmão Fontenelle e demais Vereadores que a subscrevem – requerendo explicações sobre os aparelhos da Academia ao Ar Livre, e quando estarão disponíveis para os moradores do Bairro Boa Esperança.

Informamos que a indicação acima referida foi encaminhada para a Secretaria Municipal de Esportes, uma vez que o conteúdo da indicação é de sua competência.

Sendo que se apresentava para o momento, renovo protestos de estima e consideração.


Marcelo Rodrigues Ferraz
Secretário Adjunto da Cidade

Empreendimento: CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SORRISO/MT

Agente Financeiro: FNAS

Localização da obra: Rua Santa Luzia - Equip Comunitário

Objetivo: CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data do contrato de empreitada:

R\$ 402.055,01

Valor Reajustado:

Início da obra:

Período:

Data: 23/02/2015



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL R\$	%	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
				DIAS CONSECUTIVOS						4º Aditivo - Prazo			5º Aditivo - Prazo			
				240 DIAS - Fevereiro	%	VALOR	270 DIAS - Março	%	VALOR	300 DIAS - Abril	%	VALOR	330 DIAS - Maio	%	VALOR	360 DIAS - Junho
1.0	Requisitos gerais	6.243,26	1,55%	0,00%		0,00		22,65%	1.414,19	0,00%				0,00%		
2.0	Contrato de Obra e Materiais Básicos	9.021,42	2,24%			792,39										
3.0	Concreto	0,00	0,00%			0,00										
4.0	Vedações Internas e Externas	0,00	0,00%			0,00										
5.0	Impermeabilização, Isolação Térmica e Cobertura	42.911,70	10,67%	0,00%		13.331,04	31,07%									
6.0	Portas, Janelas e Vidros	46.363,78	11,53%			22.544,01	51,37%		23.809,77	0,00%						
7.0	Acabamentos	115.646,09	28,76%			33.913,04	18,35%		21.218,67	0,00%						
8.0	Sistemas Elétricos e de Comunicação	29.336,31	7,30%			7.090,93	46,79%		14.312,71	0,00%						
9.0	REDE HIDRÁULICA	19.691,95	4,90%	25,00%		751,38	3,82%		18.940,57	0,00%						
10.0	REDE SANITÁRIA	264,94	0,07%	25,00%		0,00	0,00%		264,94	0,00%						
11.0	ÁREA DE CONVIVÊNCIA - SERVIÇOS ACRESCIDOS	132.585,56	32,98%			14.389,00										
	3º Aditivo de Valores	35.357,29														
	5º Aditivo de Valores	62.576,14														
Faturamento Simples				0,00%		92.811,80	23,08%		100.802,89	9,14%		36.736,05	5,18%		20.842,05	
Faturamento Acumulado		402.055,01	100,00%	0,00%		92.811,80	23,08%		100.802,89	9,14%		36.736,05	5,18%		20.842,05	